

ZLECENIODAWCA : MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
AL.JEROZOLIMSKIE 28
00-024 WARSZAWA

**PROTOKÓŁ Z POMIARÓW I PRZEGLĄDU
PIĘCIOLETNIEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ**

Budynek Mieszkalny

**Ul. Zamenhoffa 12B
Otwock 05-400
Październik 2018**

**WYKONAWCA:
MEGAM SP. Z O.O.
UL. KOCHANOWSKIEGO 20
05-075 WARSZAWA
TEL. 512 001 558**

MEGAM Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 20
05-075 Warszawa - Wesoła

Protokół z pomiarów nr 1 / 10 / 2018 /

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. ZAMENHOFFA 12B
OTWOCK 05-400


Badanie ochrony od porażeń – pomiar impedancji pętli zwarcia

Lp.	Nazwa odbioru lokalizacja	In [A]	Ia [A]	Zsp [Ω]	Id [A]	Zsb [Ω]	Ocena
Lokal nr 1							
	Kuchnia						
1	Gn 230V nr 1			brak	zerowania		NIE
2	Gn 230V nr 2			brak	zerowania		NIE
3	Gn 230V nr 3			brak	bolca		NIE
	Łazienka						
4	Gn 230V nr 1	B16	80	0,8	287	2,88	TAK
5	Gn 230V nr 2			brak	zerowania		NIE
Lokal nr 2							
	Kuchnia						
6	Gn 230V nr 1	B20	100	0,9	255	2,3	TAK
7	Gn 230V nr 2	B20	100	0,8	287	2,3	TAK
	Łazienka						
8	Gn 230V nr 1	B20	100	0,6	383	2,3	TAK
9	Gn 230V nr 2	B20	100	0,8	287	2,3	TAK
Lokal nr 6							
10	Kuchnia						
11	Gn 230V nr 1			brak	uziemia		NIE
12	Gn 230V nr 2	B20	100	0,9	255	2,3	TAK
13	Gn 230V nr 3	B20	100	0,9	255	2,3	TAK
14	Gn 230V nr 4	B20	100	0,7	328	2,3	TAK
	Łazienka						
15	Gn 230V nr 1	B20	100	1	230	2,3	TAK
16	Gn 230V nr 2	B20	100	0,9	255	2,3	TAK
Lokal nr 7							
	Kuchnia						
17	Gn 230V nr 1			brak	zerowania		NIE

18	Gn 230V nr 2			brak	zerowania		NIE
19	Gn 230V nr 3			brak	zerowania		NIE
	Łazienka						
20	Gn 230V nr 1			brak	zerowania		NIE
21	Gn 230V nr 2			brak	zerowania		NIE
	Lokal nr 5						
	Kuchnia						
22	Gn 230V nr 1			brak	zerowania		NIE
23	Gn 230V nr 2			brak	zerowania		NIE
24	Gn 230V nr 3			brak	zerowania		NIE
25	Gn 230V nr 4			brak	zerowania		NIE
	Łazienka						
26	Gn 230V			brak	zerowania		NIE
	Toaleta						
27	Gn 230V nr 1			brak	zerowania		NIE
28	Gn 230V nr 2	gl16	80	0,7	328	2,88	TAK
	Lokal nr 3						
	Kuchnia						
29	Gn 230V nr 1			brak	zerowania		NIE
30	Gn 230V nr 2			brak	zerowania		NIE
31	Gn 230V nr 3			brak	zerowania		NIE
	Łazienka						
32	Gn 230V nr 1			brak	zerowania		NIE
33	Gn 230V nr 2	B25	125	0,9	255	1,84	TAK
	Kotłownia						
34	Gn 230V nr 1	B16	80	0,9	255	2,88	TAK
35	Gn 230V nr 2	B16	80	0,9	255	2,88	TAK

Lokal nr 1

Kuchnia



MEGAM Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 20
05-075 Warszawa - Wesoła

Protokół z pomiarów nr 2 / 10 / 2018 /

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. ZAMENHOFFA 12B
OTWOCK 05-400

Badanie rezystancji izolacji przewodów układ sieci TN-C/S

Lp.	Nazwa obwodu lokalizacja	Wartość mierzona [MΩ]										Rmin 0,5 MΩ	Ocena tak/nie
		L1- L2	L1- L3	L2- L3	L1-N	L2-N	L3-N	L1-PE	L2- PE	L3- PE	N-PE		
	Rozdzielnia administracyjna												
1	Zasilanie kotłowni				>100			>100			>100	0,5	TAK
2	Zasilanie oświetlenia piwnicy					>100						0,5	TAK
3	Zasilanie oświetlenia klatki						>100					0,5	TAK
4	Zasilanie WLZ	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100				0,5	TAK
	Rozdzielnia kotłowni												
5	Zasilanie gn 230V				>100			>100			>100	0,5	TAK
6	Zasilanie oświetlenia				>100			>100			>100	0,5	TAK
	Rozdzielnia lokal nr 1												
7	Zasilanie gn 230V nr 1				>100							0,5	TAK
8	Zasilanie gn 230V nr 2				>100							0,5	TAK
9	Zasilanie oświetlenia				>100							0,5	TAK
10	Zasilanie WLZ				>100							0,5	TAK
	Rozdzielnia lokal nr 2												
11	Zasilanie gn 230V nr 1					>100						0,5	TAK
12	Zasilanie gn 230V nr 2					>100						0,5	TAK
13	Zasilanie gn 230V nr 3					>100						0,5	TAK
14	Zasilanie oświetlenia					>100						0,5	TAK
15	Zasilanie WLZ					>100						0,5	TAK
	Rozdzielnia lokal nr 6												
16	Zasilanie gn 230V nr 1						>100			>100	>100	0,5	TAK

17	Zasilanie gn 230V nr 2						>100			>100	>100	0,5	TAK
18	Zasilanie gn 230V nr 3						>100			>100	>100	0,5	TAK
19	Zasilanie gn 230V nr 4						>100			>100	>100	0,5	TAK
20	Zasilanie oświetlenia						>100			>100	>100	0,5	TAK
21	Zasilanie WLZ						>100			>100	>100	0,5	TAK
	Rozdzielnia lokal nr 5												
22	Zasilanie gn 230V nr 1					>100						0,5	TAK
23	Zasilanie gn 230V nr 2					>100						0,5	TAK
24	Zasilanie oświetlenia					>100						0,5	TAK
25	Zasilanie WLZ					>100						0,5	TAK
	Rozdzielnia lokal nr 3												
26	Zasilanie gn 230V nr 1					>100						0,5	TAK
27	Zasilanie gn 230V nr 2					>100						0,5	TAK
28	Zasilanie oświetlenia					>100						0,5	TAK
29	Zasilanie WLZ					>100						0,5	TAK

MEGAM Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 20
05-075 Warszawa - Wesoła

Protokół z pomiarów nr 3 / 10 / 2018 /

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. ZAMENHOFFA 12B
OTWOCK 05-400

Badanie ochrony od porażeń – pomiar wyłączników różnicowo prądowych

Lp.	Lokalizacja wyłącznika	I / ΔI [A]	I _w [mA]	t _w [ms]	D _{ln}	Test	Ocena
1	Rozdzielnia lokal nr 6	16/2/30mA	21	23	30	tak	TAK