



## **„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku**

ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko  
Centrala tel. 748651200, Sekretariat tel. 748651201, fax. 748674066  
[www.zoz.klodzko.pl](http://www.zoz.klodzko.pl) e-mail: sekretariat@zoz.klodzko.pl

Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław  
nr 54 1130 1033 0018 7998 4020 0003  
NIP: 883-15-98-671 Regon: 000316418

Kłodzko, dnia 19.03.2026r.

DTA.02800.2.2026.PM

KOMENDA POWIATOWA  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Kłodzku

Pan

Wpł. 19-03-2026

L.dz..... zał.....  
podpis.. ..

0

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Kłodzku  
ul. Traugutta 7  
57-300 Kłodzko

Szanowny Panie Komendancie, zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji nakazów decyzji nr PZ.52801.07.2023.06, PZ.52801.07.2023.07, PZ.52801.07.2023.08, PZ.52801.07.2023.09 z dnia 05.07.2023r. oraz PZ.52801.08.2023.05, PZ.52801.08.2023.06 z dnia 08.08.2023 dotyczących prolongaty zmiany terminu wykonania w/w decyzji dotyczących zapewnienia wymaganych przepisami warunków techniczno-budowlanych (w tym właściwych parametrów dróg ewakuacyjnych) w budynkach szpitala w Kłodzku przy ulicy Szpitalnej 1a oraz budynku głównego szpitala w Nowej Rudzie przy ul. Szpitalnej 8. Nowy proponowany i dający realną szansę na wykonanie nakazów powyższej decyzji termin to 31.12.2027r. Niedotrzymanie dotychczasowych terminów było spowodowane przede wszystkim problemami związanymi z brakiem wystarczających środków finansowych oraz trudną kondycją finansową naszego zakładu, jak również czasem niezbędnym na opracowanie dokumentacji projektowej. Istotny wpływ na opóźnienia miała również sytuacja nadzwyczajna związana z powodzią w 2024 roku, która wymusiła przekierowanie środków finansowych oraz zasobów organizacyjnych na usuwanie jej skutków i zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówki.

Obecnie została wykonana inwentaryzacja budowlana obiektów oraz opracowane projekty budowlane zabezpieczeń przeciwpożarowych (łącznie pięć projektów obejmujących budynki szpitalne w Kłodzku i Nowej Rudzie). Rozwiązania w nich zawarte są zgodne z wcześniej wykonanymi ekspertyzami technicznymi, które zostały zaakceptowane przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Ze względu na znaczące koszty wdrożenia tych rozwiązań, których szacunkowa wartość wynosi kilkaset tysięcy złotych dla każdego z budynków, ich realizacja musi zostać rozłożona w czasie. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność prowadzenia prac w warunkach normalnego funkcjonowania Szpitala, co ogranicza tempo ich realizacji.

Należy również uwzględnić konieczność przeprowadzenia procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uzyskania wymaganych pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych, co znacząco wydłuża czas realizacji inwestycji. Ponadto znaczna część środków finansowych została przeznaczona na usuwanie skutków powodzi oraz zabezpieczenie infrastruktury szpitalnej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, wskazany termin 31.12.2027 r. jest terminem realnym do wykonania wszystkich nakazów decyzji. Jednocześnie deklarujemy, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych możliwe będzie wcześniejsze zakończenie prac.

Informujemy również, że wykonane zostały inne nakazy wynikające z decyzji, w szczególności:

- częściowo wykonano oświetlenie ewakuacyjne,
- obudowano pomieszczenia poddasza płytami GKB o odpowiedniej odporności ogniowej,
- zamontowano drzwi przeciwpożarowe w wybranych budynkach.

Obecnie trwają przygotowania do kolejnych robót budowlanych w budynku głównym Szpitala w Kłodzku przy ul. Szpitalnej 1 oraz planowana jest dalsza realizacja oświetlenia ewakuacyjnego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku  
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a  
dr n. med. Lech Jan Rodziejewski