

**ZLECENIODAWCA : MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI  
AL. JEROZOLIMSKIE 28  
00-024 WARSZAWA**

**PROTOKÓŁ Z POMIARÓW I PRZEGLĄDU  
PIĘCIOLETNIEGO  
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ**

**Budynek Biurowo-administracyjny**

**Ul. Św. Stanisława Kostki 3  
Przasnysz 06-300  
Lipiec 2018**

**WYKONAWCA:  
MEGAM SP. Z O.O.  
UL. KOCHANOWSKIEGO 20  
05-075 WARSZAWA  
TEL. 512 001 558**

MEGAM Sp. z o.o.  
ul. Kochanowskiego 20  
05-075 Warszawa - Wesola

### Protokół z pomiarów nr 1 / 07 / 2018 /

BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY  
UL. Św. STANISŁAWA KOSTKI 3  
PRZASNYSZ 06-300

#### Badanie ochrony od porażeń – pomiar impedancji pętli zwarcia

Lp.	Nazwa odbioru lokalizacja	In [A]	Ia [A]	Zsp [Ω]	Id [A]	Zsb [Ω]	Ocena
	<b>PARTER</b>						
	<b>Świetlica</b>						
1	Gn 230V nr 1	B16	80	0,5	460	2,88	TAK
2	Gn 230V nr 2	B16	80	0,6	383	2,88	TAK
3	Gn 230V nr 3	B16	80	0,5	460	2,88	TAK
	<b>WC</b>						
4	Gn 230V nr 1	B16	80	0,5	460	2,88	TAK
5	Gn 230V nr 2	B16	80	0,5	460	2,88	TAK
	<b>Pokój biurowy</b>						
6	Gn 230V nr 1	B16	80	0,5	460	2,88	TAK
7	Gn 230V nr 2	B16	80	0,7	328	2,88	TAK
8	Gn 230V nr 3	B16	80	0,5	460	2,88	TAK
	<b>Korytarz</b>						
9	Gn 230V nr 1	B16	80	0,3	766	2,88	TAK
	<b>I PIĘTRO</b>						
	<b>Pokój nr 3</b>						
10	Gn 230V nr 1	B16	80	0,9	255	2,88	TAK
11	Gn 230V nr 2	B16	80	0,9	255	2,88	TAK
12	Gn 230V nr 3	B16	80	0,8	287	2,88	TAK
	<b>Pokój nr 2</b>						
13	Gn 230V nr 1	B16	80	0,5	460	2,88	TAK
14	Gn 230V nr 2	B16	80	0,7	328	2,88	TAK
	<b>Pokój nr 1</b>						
15	Gn 230V nr 1	B16	80	0,4	575	2,88	TAK
16	Gn 230V nr 2	B16	80	0,5	460	2,88	TAK
	<b>WC</b>						
17	Gn 230V nr 1			brak	napięcia		
18	Gn 230V nr 2	B16	80	0,6	383	2,88	TAK

19	Gn 230V nr 3	B16	80	0,6	383	2,88	TAK
	<b>Korytarz</b>						
20	Gn 230V nr 1	B16	80	0,4	575	2,88	TAK
	<b>PIWNICA</b>						
	<b>Korytarz</b>						
21	Gn 230V nr 1	B16	80	0,5	460	2,88	TAK
22	Gn 230V nr 2	B16	80	0,5	460	2,88	TAK
	<b>Węzeł</b>						
23	Gn 230V nr 1	B16	80	0,6	383	2,88	TAK
24	Gn 230V nr 2	B16	80	0,6	383	2,88	TAK
	<b>Archiwum</b>						
25	Gn 230V nr 1	B16	80	0,8	287	2,88	TAK


## PIWNICA

Węzeł cieplny



## PARTER

Świetlica



MEGAM Sp. z o.o.  
ul. Kochanowskiego 20  
05-075 Warszawa - Wesoła

**Protokół z pomiarów nr 3 / 07 / 2018 /**

**BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY  
UL. Św. STANISŁAWA KOSTKI 3  
PRZASNYSZ 06-300**

**Badanie ochrony od porażeń – pomiar wyłączników różnicowo prądowych**

Lp.	Lokalizacja wyłącznika	$I / \Delta I$ [A]	$I_w$ [mA]	$t_w$ [ms]	$D_{In}$	Test	Ocena
1	Rozdzielnia obiektu	25/2/30mA	19	11	30	tak	TAK
2	Rozdzielnia obiektu	25/2/30mA	22	19	30	tak	TAK
3	Rozdzielnia obiektu	25/2/30mA	22	23	30	tak	TAK