

**ZLECENIODAWCA : MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
AL. JEROZOLIMSKIE 28
00-024 WARSZAWA**

**PROTOKÓŁ Z POMIARÓW I PRZEGLĄDU
PIĘCIOLETNIEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ**

Budynek Mieszkalny

**Ul. Zamenhoffa 12
Otwock 05-400
Październik 2018**

**WYKONAWCA:
MEGAM SP. Z O.O.
UL. KOCHANOWSKIEGO 20
05-075 WARSZAWA
TEL. 512 001 558**

MEGAM Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 20
05-075 Warszawa - Wesola


Protokół z pomiarów nr 1 / 10 / 2018 /

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. ZAMENHOFFA 12
OTWOCK 05-400

Badanie ochrony od porażeń – pomiar impedancji pętli zwarcia

Lp.	Nazwa odbioru lokalizacja	In [A]	Ia [A]	Zsp [Ω]	Id [A]	Zsb [Ω]	Ocena
	Budynek mieszkalny						
	Kuchnia / łazienka						
1	Gn 230V nr 1			brak	zerowania		NIE
2	Gn 230V nr 2	B16	80	0,8	287	2,88	TAK
3	Gn 230V nr 3			brak	zerowania		NIE
4	Gn 230V nr 4			brak	bolca		NIE
5	Gn 230V nr 1	B16	80	0,7	328	2,88	TAK
6	Gn 230V nr 2	B16	80	0,8	287	2,88	TAK

Kuchnia/łazienka



MEGAM Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 20
05-075 Warszawa - Wesola

Protokół z pomiarów nr 2 / 10 / 2018 /

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. ZAMENHOFFA 12
OTWOCK 05-400

Badanie rezystancji izolacji przewodów układ sieci TN-C/S

Lp.	Nazwa obwodu lokalizacja	Wartość mierzona [MΩ]										Rmin 0,5 MΩ	Ocena tak/nie
		L1- L2	L1- L3	L2- L3	L1-N	L2-N	L3-N	L1-PE	L2- PE	L3- PE	N-PE		
	Rozdzielnia domu												
1	Zasilanie gn 230V nr 1				>100			>100			>100	0,5	TAK
2	Zasilanie gn 230V nr 2					>100			>100		>100	0,5	TAK
3	Zasilanie gn 230V nr 3											0,5	TAK
4	Zasilanie gn 230V nr 4				>100							0,5	TAK
5	Zasilanie gn 230V nr 5					>100						0,5	TAK
6	Zasilanie oświetlenia											0,5	TAK
7	Zasilanie WLZ	>100	>100	>100	>100	>100	>100					0,5	TAK