

Kosztorys ofertowy

Przedmiot kosztorysu: PRZESTAWIENIE OBIEKTU KONTENEROWEGO NA TERENIE
ODTJ AUTODROM POMORZE W M. PSZCZÓŁKI UL. ŻUŁAWSKA 5

Lokalizacja: dz. nr 371/3;371/6, obręb Pszczółki, gmina Pszczółki

Zamawiający: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21

Opracowany przez: S&S Doradztwo Budowlane Sławomir Skiba
84-207 Koleczkowo
ul. Kamieńska 19

Cena kosztorysowa:

słownie:

Koszty pośrednie:
Zysk:

Poziom cen: aktualne 2026

Stawka robocizny:

Kosztorys sporządził
mgr inż. Stanisław Skiba
mgr inż. Katarzyna Mews

Data: 2026-01-20

PRZESTAWIENIE OBIEKTU KONTENEROWEGO NA TERENIE ODTJ AUTODROM POMORZE W M. PSZCZÓŁKI UL. ŻUŁAWSKA 5

Identyfikator kosztorysu: ODTJ PSZCZÓŁKI KONTENER_2026.01.5 OFERTA

W1 Przedmiar robót**str. 1**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Przestawienie kontenera		
1	1-1 Roboty pomiarowe geodezyjne	kpl	1,00
	1		1,00
2	1-1 Wykonanie ramy podporowej z ceownika 100/60 - boki w skosie 1,0 do 6,0 cm	kpl	1,00
	kpl 1 '(6,04+2,42)*2*12'		1,00
3	KNR 4-01 1212-34 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m	16,92
	(6,04+2,42)*2		16,92
4	1-1 Załadunek, przewóz oraz montaż na przygotowanym stanowisku	kpl	1,00
	1		1,00
5	1-1 Wykonanie podestu wejściowego o wymiarach 150*150 cm ze stopniem pokrytych blachą Al. ryflowaną	kpl	1,00
	1		1,00
6	1-1 Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl	1,00
	1		1,00
7	1-1 Wykonanie nowego przyłącza elektrycznego	kpl	1,00
	1		1,00
8	1-1 Montaż nowego klimatyzatora	kpl	1,00
	1		1,00

----- Koniec wydruku -----

PRZESTAWIENIE OBIEKTU KONTENEROWEGO NA TERENIE ODTJ AUTODROM POMORZE W M. PSZCZOŁKI UL. ŻUŁAWSKA 5

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:

Robocizna = zł

Rob = R

Utr = Rob

Utylizacja = M1

Mat = M0+Mp

Spr = S

Kp = Rob+Spr+Utr

Z = Rob+Utylizacja+Spr+Kp+Utr

Kz = Mat

RAZEM = Rob+Mat+Mm+Utylizacja+Spr+Kp+Z+Kz+T+Utr

Poziom cen:aktualne 2026

Stawka robocizny:

Identyfikator kosztorysu: ODTJ PSZCZOŁKI KONTENER_2026.01.5 OFERTA

W2 Wycena nakładów rzeczowych

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary				Ilość		
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	Przestawienie kontenera							
1	1-1 Roboty pomiarowe geodezyjne					kpl		1,00
Mat	Wytyczenie	1 kpl		1,0000				
	Razem poz. 1 [Rob+Mat+Mm+Utylizacja+Spr+Kp+Z+Kz+T+Utr]							
2	1-1 Wykonanie ramy podporowej z ceownika 100/60 - boki w skosie 1,0 do 6,0 cm					kpl		1,00
	Razem robocizna	16 r-g		16,0000				
Mat	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	50 dm3		50,0000				
	Ceownik 60/100	212 kg		212,0000				
	Razem poz. 2 [Rob+Mat+Mm+Utylizacja+Spr+Kp+Z+Kz+T+Utr]							
3	KNR 4-01 1212-34 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm					m		16,92
	Razem robocizna	0,32 r-g		5,4144				
Mat	Benzyna do lakierów	0,023 dm3		0,3892				
	Papier ścierny	0,2 ark		3,3840				
	Elastyczna farba antykorozyjna Noxyde	0,35 kg		5,9220				
	Materiały pomocnicze	2 %M						
	Razem poz. 3 [Rob+Mat+Mm+Utylizacja+Spr+Kp+Z+Kz+T+Utr]							
4	1-1 Załadunek, przewóz oraz montaż na przygotowanym stanowisku					kpl		1,00
	Razem robocizna	24 r-g		24,0000				
Spr	Samochód HDS o udźwigu 6ton	8 m-g		8,0000				
	Razem poz. 4 [Rob+Mat+Mm+Utylizacja+Spr+Kp+Z+Kz+T+Utr]							
5	1-1 Wykonanie podestu wejściowego o wymiarach 150*150 cm ze stopniem pokrytych blachą Al. ryflowaną					kpl		1,00
	Razem robocizna	24 r-g		24,0000				
Mat	Podest wejściowy o wymiarach 150*150 cm ze stopniem pokrytych blachą Al. ryflowaną	1 kpl		1,0000				
	Razem poz. 5 [Rob+Mat+Mm+Utylizacja+Spr+Kp+Z+Kz+T+Utr]							

Nr	Nazwa					Jednostka miary		Ilość
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
6	1-1 Pomiar geodezyjny powykonawczy					kpl		1,00
Mat	Pomiar geodezyjny powykonawczy	1	szt	1,0000				
	Razem poz. 6 [Rob+Mat+Mm+Utylizacja+Spr+Kp+Z+Kz+T+Utr]							
7	1-1 Wykonanie nowego przyłącza elektrycznego					kpl		1,00
Mat	Razem robocizna	32	r-g	32,0000				
	Przewód OPD 5*4 mm Cu	30	mb	30,0000				
	Rura osłonowa dn 30	25	mb	25,0000				
	Zabezpieczenie trójfazowe różnicowo prądowe z członem nadmiarowym	1	kpl	1,0000				
	Razem poz. 7 [Rob+Mat+Mm+Utylizacja+Spr+Kp+Z+Kz+T+Utr]							
8	1-1 Montaż nowego klimatyzatora					kpl		1,00
Mat	Razem robocizna	30	r-g	30,0000				
	Klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW i grzewczej 4,0 kW	1	kpl	1,0000				
	Materiały pomocnicze	20	%M					
	Razem poz. 8 [Rob+Mat+Mm+Utylizacja+Spr+Kp+Z+Kz+T+Utr]							
	Razem R+M+Mp+S roz.1							
Narz.	Z							
	Kp							
	Razem roz. 1							
Narz.	Razem R+M+Mp+S kosztorys							
	Z							
	Kp							
	Razem kosztorys							
	VAT (23%)							
	Razem kosztorys + VAT							

PRZESTAWIENIE OBIEKTU KONTENEROWEGO NA TERENIE ODTJ AUTODROM POMORZE W M. PSZCZÓŁKI UL. ŻUŁAWSKA 5

Poziom cen:aktualne 2026

Stawka robocizny:

Identyfikator kosztorysu: ODTJ PSZCZÓŁKI KONTENER_2026.01.5 OFERTA

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny**str. 1**

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	122	Malarze -gr.II	r-g	3,7224		
2	999	Robotnicy	r-g	126,0000		
3	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1,6920		
R a z e m k o s z t o r y s				131,4144		

Identyfikator kosztorysu: ODTJ PSZCZÓŁKI KONTENER 2026.01.5 OFERTA

str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
Gr.wart.0 Materiał podstawowy						
1	1050100	Benzyna do lakierów	dm3	0,3892		
2	2370601	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	dm3	50,0000		
3		Ceownik 60/100	kg	212,0000		
4		Elastyczna farba antykorozyjna Noxyde	kg	5,9220		
5		Klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW i grzewczej 4,0 kW	kpl	1,0000		
6	3920099	Papier ścierny	ark	3,3840		
7		Podest wejściowy o wymiarach 150*150 cm ze stopniem pokrytych blachą Al. ryflowaną	kpl	1,0000		
8		Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt	1,0000		
9		Przewód OPD 5*4 mm Cu	mb	30,0000		
10		Rura osłonowa dn 30	mb	25,0000		
11		Wytyczenie	kpl	1,0000		
12		Zabezpieczenie trójfazowe różnicowo prądowe z członem nadmiarowym	kpl	1,0000		
		R a z e m gr.wart.0 Materiał podstawowy				
13		Materiały pomocnicze				
		R a z e m k o s z t o r y s				

PRZESTAWIENIE OBIEKTU KONTENEROWEGO NA TERENIE ODTJ AUTODROM POMORZE W M. PSZCZÓŁKI UL. ŻUŁAWSKA 5

Poziom cen:aktualne 2026

Identyfikator kosztorysu: ODTJ PSZCZÓŁKI KONTENER_2026.01.5 OFERTA

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu**str. 1**

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
		Gr.wart. 0				
1		Samochód HDS o udźwigu 6ton	m-g	8,0000		
		R a z e m gr.wart.0		8,0000		
		R a z e m k o s z t o r y s		8,0000		

PRZESTAWIENIE OBIEKTU KONTENEROWEGO NA TERENIE ODTJ AUTODROM POMORZE W M. PSZCZÓŁKI UL. ŻUŁAWSKA 5

Poziom cen: aktualne 2026

Stawka robocizny:

Identyfikator kosztorysu: ODTJ PSZCZÓŁKI KONTENER_2026.01.5 OFERTA

WU Kosztorys uproszczony**str. 1**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Przestawienie kontenera				
1	1-1 Roboty pomiarowe geodezyjne	kpl	1,00		
2	1-1 Wykonanie ramy podporowej z ceownika 100/60 - boki w skosie 1,0 do 6,0 cm	kpl	1,00		
3	KNR 4-01 1212-34 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200	m	16,92		
4	1-1 Załadunek, przewóz oraz montaż na przygotowanym stanowisku	kpl	1,00		
5	1-1 Wykonanie podestu wejściowego o wymiarach 150*150 cm ze stopniem pokrytych blachą Al. ryflowaną	kpl	1,00		
6	1-1 Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl	1,00		
7	1-1 Wykonanie nowego przyłącza elektrycznego	kpl	1,00		
8	1-1 Montaż nowego klimatyzatora	kpl	1,00		
Razem rozdział 1: Przestawienie kontenera					
Razem kosztorys: PRZESTAWIENIE OBIEKTU KONTENEROWEGO NA TERENIE ODTJ AUTODROM POMORZE W M. PSZCZÓŁKI UL. ŻUŁAWSKA 5					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					